

維持管理等の実績（ 実験 1 年目：H18年7月～12月15日）

日付	実施事項	原因等	備考
7月7日	障害物除去・水車投入	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
7月10日	水車引上げ	前日雨による石等障害物の流れ込みで水車停止 チェーンの損傷	
7月15日	チェーン交換 水車投入		新潟ウオシントン対応
7月17日	水車引上げ	前日雨による障害物の流れ込みで水車停止	
7月20日	障害物除去・水車投入		
8月21日	水車引上げ	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
8月22日	障害物除去・水車投入		
9月7日	水車停止	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
9月8日	障害物除去・水車投入		
9月13日	障害物除去・水車投入	石がはさまり水車停止	
9月14日	水車引上げ	水量が多く障害物の流れ込みが予想されたため	
9月19日	水車投入		
10月24日	水車引上げ	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
10月27日	障害物除去・水車投入		
11月20日	水車引上げ	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
11月21日	障害物除去・水車投入		

維持管理等の実績（ 実験 2 年目：H18年12月16日～ H19年12月15日）

日付	実施事項	原因等	備考
12月下旬	水車引上げ	年末年始で急な対応ができないため	
1月16日	水車点検	1年経過に伴う点検、整備	新潟ウオシントン対応
2月6日	水車取外し・工場搬入	現場での修理が不可能なため	新潟ウオシントン対応
4月24日	改良水車設置		水車・発電機を改良
5月11日	障害物除去・水車投入	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
5月21日	水車清掃	枝等障害物の流れ込み	電力使用実験 (テレビ、ビデオカメラ等)
	水車引上げ	異常音(金属音)発生	
5月24日	水車点検・整備 (潤滑スプレー吹付け)	異常音(金属音)発生	新潟ウオシントン対応
6月1日	障害物除去	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
6月8日	水車引上げ	週末荒天予報のため	
6月11日	水車投入		
6月26日	水車取外し・工場搬入	異常音(金属音)発生	新潟ウオシントン対応
7月4日	水車設置		
7月12日	障害物除去	金属製カゴ等障害物の流れ込みで異常音発生	
7月13日	水車引上げ	週末台風予報のため	
7月18日	水車投入		
7月30日	水車引上げ	前日雨による枝等障害物の流れ込みで水車停止	
8月21日	水車投入		発電量少なく充電不可
	水車引上げ	夜に異常音(金属音)発生	
9月3日	グリスアップ・水車投入		
9月6日	作業台、表示ボックス撤去	台風9号による増水	業者対応
9月13日	障害物除去	台風9号の影響によるごみ、石の流れ込みで水車埋没	
11月7日	水車・発電機稼動確認		テスターによる電圧確認
12月10日	水車撤去・保管	実験期間終了	業者対応